

Fallstrang durchgängig machen Mai 2021

Oben **Gusseisenrohr** Ø 90 mm innen mit Teer beschichtet, unten **Kunststoff Geberit PE** Ø 75mm



Mo 24.05.21 Morgens



Di 25.05.21 Abends



Bereit für die Arbeiten



Mi 26.05.2021 Wand öffnen, Leitung anbohren, es spritzte ca 10 l eines Gemischs aus Wasser und Rost heraus



Verstopftes Rohrstück raustrennen, war komplett mit Rost gefüllt



Herausgetrenntes Gusseisenrohr



Fallstrang durchgängig machen Mai 2021



Do 27.05.2021 Vormittag: untere verstopfte Leitung durchgängig gemacht und gespült

Nachmittag: beide Leitungen verbunden



Fr 28.05.2021 Öffnung provisorisch verschliessen und Wiederinstallation der Gestelle



Sa 29.05.2021 wieder eingeräumt